

क्रमांक 341/मु.मंत्री.घो./2025
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406
Email ID enewrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 11/07/2025

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
मध्यप्रदेश


विषय:- मुख्यमंत्री घोषणाओं के निराकरण के संबंध में।

संदर्भ:- सी.एम.डेशबोर्ड से प्राप्त सूची दिनांक 13.12.2023 से 07.07.2025

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित सूची में कुल 24 प्रकरण हैं। सूची की प्रति संलग्न है, जिसका कृपया अवलोकन करें। आपकी संरचना से संबंधित घोषणाओं में विभिन्न योजनाएँ, भिन्न-2 स्तरों पर प्रक्रियाधीन/परीक्षणाधीन हैं। वर्तमान में उक्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है, संबंधी प्रतिवेदन 3 दिनों में इस कार्यालय को अवगत करावे, ताकि निकट भविष्य में होने वाली समीक्षा हेतु उक्त घोषणाओं की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके।

कृपया कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


(हर्षा जैनवाल)

अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल, (म.प्र.)

पृ. क्रं. 341/मु.मंत्री.घो./2025

भोपाल, दिनांक 11/07/2025

प्रतिलिपि:- 1. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर
विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


(हर्षा जैनवाल)

अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल, (म.प्र.)



Department Wise List Report					
From : 13/12/2023			TO : 07/07/2025		
SNo	ID ,Place Constitu ency	Announcement Date	Details Follow-up Date,Details	Status	Numb er of peopl e benefi ted
Department : जल संसाधन			Category : District Announcements		
अनूपपुर					
Pending Cases					
1	D0187 अनूपपुर कोतमा	16/08/2024 राजाकछार जलाशय का पुर्ननिर्माण किया जावेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 अनूपपुर जिले में राजाकछार जलाशय food for work मद में सन 2001 में निर्मित किया गया था वर्तमान में जलाशय अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने से उसके पुर्ननिर्माण हेतु मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है। तदानुसार प्रस् ताव, राशि रु. 492 लाख एवं सिंचाई 98 हे, का तैयार कर DMF मद में मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को अनुमति बावत प्रस्तुत किया गया था जिसमे सक्षम अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अग्रिम कार्यवाही के रूप मे खनिज विभाग में मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली बैठक होना प्रस्तावित है जिसमे योजना की सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी। तत्पश्चात राजकछार जलाशय के पुनर्निर्माण की निविदा की कार्यवाही जल संसाधन विभाग द्वारा की जा सकेगी	विभाग द्वारा कार्यवाह ी की जा रही है कार्यवाह ी जारी	
अलीराजपुर					

Pending Cases		Follow Up Date & Details by Department :	परीक्षण
2	D0567 खेल परिसर, अलीराजपुर अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	27/03/2025 विकासखण्ड सोण्डवा में निम्नानुसार बैराज निर्माण किया जावेगा:- (1) ग्राम पंचायत तिखोला में (2) ग्राम पंचायत टेमला में (3) ग्राम पंचायत गेन्दा आमला फलिया स्थानीय नाला पर (4) ग्राम पंचायत औझड़ अनखड़ नदी पर (5) ग्राम पंचायत चिखली कराह नदी पर (6) ग्राम पंचायत किलोड़ कराह नदी पर। जिला अलीराजपुर के विकासखण्ड सोण्डवा में प्रस्तावित बैराजों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है- 1. तिखोला बैराज- योजना की साध यता दिनांक 4.12.18 को प्राप्त हुयी थी। वर्तमान में योजना का प्रस्ताव राशि रु.2023.33 लाख एवं 1159 हे. सिंचाई हेतु दिनांक 15.05.25 को कमियां की पूर्ति उपरांत पुनः कार्यालय प्रमुख अभियंता को प्राप्त हुआ है शीघ्र ही shasan ke समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। 2. टेमला बैराज- योजना का प्रस्ताव राशि रु.1013.90 लाख एवं सिंचाई 580 हे. हेतु दिनांक 15/05/25 को कमियों की पूर्ति उपरांत पुनः कार्यालय प्रमुख अभियंता को प्राप्त हुआ है जो शीघ्र ही शासन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। 3. थुटी अमली तालाब- योजना की साध यता दिनांक 5.11.24 को राशि रु. 283.20 लाख एवं सिंचाई 92 हे. हेतु प्राप्त हुई थी। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। संभागीय कार्यालय द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है। 4. ओझड़ बैराज-योजना का प्रस्ताव राशि रु. 97.35 लाख एवं सिंचाई 285 हे. हेतु दिनांक 07/04/2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता को प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में परीक्षणरत है। 5. चिखली बैराज-योजना की साध यता दिनांक 28.04.25 को राशि रु. 314.50 लाख एवं सिंचाई 180 हे. हेतु प्राप्त हुई थी। वर्तमान में योजना सर्वेक्षणरत है। 6. कारा बैराज-योजना की साध यता दिनांक 19.2.20 से विभागीय पोर्टल पर आनलाईन दर्ज है।	

3	D0568 खेल परिसर, अलीराजपुर अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	27/03/2025 विकासखण्ड अलीराजपुर में निम्नानुसार बैराज निर्माण किया जावेगा:- (1) ग्राम पंचायत लक्ष्मणी सुक्कड नदी पर (2) ग्राम पंचायत मोरासा हथनी पर।	Follow Up Date & Details by Department : 21/05/2025 जिला अलीराजपुर के विकासखंड अलीराजपुर में घोषणा के अनुसार बैराजों की वस्तुस्थिति इस प्रकार है:- 1.लक्ष्मणी बैराज- सुक्कड नदी पर प्रस्तावित इस योजना की साध यता राशि रु. 375.60 लाख एवं सिंचाई 215 हे. हेतु दिनांक 28.4.25 को प्राप्त हुई थी। वर्तमान में योजना में सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है एवं DPR तैयार किया जा रहा है। 2. मोरासा बैराज- योजना की साध यता विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.5.23 से आनलाईन दर्ज है। स्वीकृति अपेक्षित है।	परीक्षण	
4	D0569 खेल परिसर, अलीराजपुर अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	27/03/2025 विकासखण्ड कट्ठीवाड़ा में निम्नानुसार बैराज निर्माण किया जावेगा:- (1) ग्राम पंचायत फुलमाल हिरण नदी पर।	Follow Up Date & Details by Department : 21/05/2025 1.फुलमाल बैराज- योजना की साध यता विभागीय पोर्टल पर 22.01.2017 से आनलाईन दर्ज है।	परीक्षण	
कटनी					

Pending Cases					
5	D0246 बहोरीबंद बहोरीबंद	12/09/2024 (1). गाताखेड़ा जलाशय, (2). जुझारी जलाशय, (3). जमुनिया जलाशय, (4). सिजहरी जलाशय, (5). वेजा नाला जलाशय, (6). जमुनिहाई जलाशय बनाया जायेगा एवं बहोरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण कराया जावेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025 कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घोषणानुसार वस्तुस्थिति इस प्रकार है:- 1. गाताखेड़ा जलाशय:- साध्यता प्राप्त, सर्वक्षण पूर्ण, डीपीआर दिनांक 15/05/25 तक तैयार कर ली जावेगी। 2. जुझारी जलाशय:-साध्यता प्राप्त, सर्वक्षण पूर्ण, डीपीआर मंडल कार्यालय में परीक्षणाधीन है। 3. जमुनिया जलाशय:- साध्यता प्राप्त, सर्वक्षण पूर्ण। डीपीआर दिनांक 15/05/25 तक तैयार कर लिया जावेगा। 4. सिजहरी जलाशय:- साध्यता प्राप्त, सर्वक्षण पूर्ण। डीपीआर दिनांक 15/05/25 तक तैयार कर लिया जावेगा। 5. वेजा नाला जलाशय:- साध्यता प्राप्त, सर्वक्षण पूर्ण, डीपीआर मंडल कार्यालय में परीक्षणरत है। 6. जमुनिहाई जलाशय:- साध्यता विभागीय पोर्टल पर र वीकति हेतु प्रेषित की गई है, स्वीकृति अपेक्षित है। 7. बहोरीबंद मध्यम परियोजना का PST (Pre Screening Template) बोधी के डिप सेक्शन में प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्ष विश्व बैंक द्वारा उठाई गई आपतियों का निराकरण किया जा रहा है। शीघ्र ही र वीकति उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।	विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	
जबलपुर					
Pending Cases					
6	D0602 संदीपनी विद्यालय ग्राम छपरा तह. कुण्डम सिहोरा(अ. ज.जा.)	07/06/2025 गौमुख सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ग्राम झुरकी के समीप रुपये 1400 करोड़ की लागत से माईक्रो सिंचाई सुविधा को विकसित किया जावेगा। इस योजना से जबलपुर एवं मण्डला जिले के 105 ग्राम लाभान्वित होंगे।		परीक्षण	
झाबुआ					

Pending Cases					
7	D0563 गोपालपुरा हवाईपटी झाबुआ (अ.ज.जा.)	27/03/2025 रानापुर के भाडाखेड़ा ग्राम में बैराज बनाया जाएगा।	Follow Up Date & Details by Department : 21/05/2025 भाडाखेड़ा बैराज की साध यता दिनांक 15/03/24 का राशि रु. 269.50 लाख एवं सिंचाई 156 हे. हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज है। स्वीकृति अपेक्षित। Follow Up Date & Details by Collector : 27/06/2025 भाडाखेड़ा बैराज की साध्यता दिनांक 05.03.2024 को राशि रु. 269.50 लाख एवं सिंचाई क्षमता 156 हेक्टेयर की साध्यता विभागीय वेबसाइट पर दर्ज है। वर्तमान में प्रकरण मंत्रालय स्तर में परीक्षणाधीन है।	परीक्षण	
8	D0564 गोपालपुरा हवाईपटी झाबुआ (अ.ज.जा.)	27/03/2025 रानापुर के गलती खेड़ा ग्राम में बैराज बनाया जायेगा। (लागत रुपये 331.00 लाख)	Follow Up Date & Details by Department : 21/05/2025 खेड़ा गलती बैराज की साध यता दिनांक 26/03/2025 से राशि रु. 331.25 लाख एवं सिंचाई 195 हे. हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज है। स्वीकृति अपेक्षित। Follow Up Date & Details by Collector : 27/06/2025 खेड़ा (गलती) बैराज की साध्यता राशि रु. 331.25 लाख एवं सिंचाई क्षमता 195 हेक्टेयर शासन से प्राप्त है। वर्तमान में डी.पी.आर.की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	परीक्षण	

9	D0565 गोपालपुरा हवाईपटी झाबुआ (अ.ज.जा.)	27/03/2025 रानापुर के ग्राम बुधाशाला, झांझरवा, नागनखेडी एवं छाजन में माही नदी एवं अनास नदी से पीने का पानी एवं सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी।	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025 1. बुधाशाला बैराज- बैराज की साध यता दिनांक 17/09/2024 को राशि रु 337.19 लाख एवं सिंचाई 195 हे हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। स्वीकृति अपेक्षित। 2. झांझरवा बैराज-खेड़ा बैराज की साध यता दिनांक 26/03/2025 को राशि रु 371.00 लाख एवं सिंचाई 215 हे हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। स्वीकृति अपेक्षित। 3. नागनखेडी बैराज-बैराज की साध यता दिनांक 10/01/2021 को राशि रु 469.99 लाख एवं सिंचाई 270 हे हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। स्वीकृति अपेक्षित। 4. छाजन बैराज-खेड़ा बैराज की साध यता दिनांक 27/11/2024 को राशि रु 390.00 लाख एवं सिंचाई 130 हे हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। स्वीकृति अपेक्षित। Follow Up Date & Details by Collector : 27/06/2025 1. बुधाशाला बैराज की साध्यता दिनांक 17.09.2024 को राशि रु. 337.19 लाख एवं सिंचाई क्षमता 195 हेक्टेयर स्वीकृति हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज है। वर्तमान में साध्यता स्वीकृति हेतु प्रकरण मंत्रालय स्तर पर परीक्षणाधीन है। 2. झांझरवा बैराज की साध्यता रु. 371.00 लाख एवं सिंचाई क्षमता 215 हेक्टेयर शासन से प्राप्त है। वर्तमान में डी.पी.आर.की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 3. नागनखेडी बैराज की साध्यता दिनांक 10.01.2021 को राशि रु. 469.99 लाख एवं सिंचाई क्षमता 270 स्वीकृति हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज है। वर्तमान में साध्यता स्वीकृति हेतु प्रकरण मंत्रालय स्तर पर परीक्षणाधीन है। 4. छाजन सेमलखेडी तालाब की साध्यता दिनांक 27.11.2014 को राशि रु. 390.00 लाख एवं सिंचाई क्षमता 130 हेक्टेयर हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज है। वर्तमान में साध्यता स्वीकृति हेतु प्रकरण मंत्रालय स्तर पर परीक्षणाधीन है।	परीक्षण	
---	---	---	---	---------	--

10	D0566 गोपालपुरा हवाईपटी थांदला (अ.ज.जा.)	27/03/2025 मेघनगर के ग्राम कल्लीपुरा में माही नदी एवं अनास नदी से पीने का पानी एवं सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी।	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025 कल लीपुरा बैराज क्रं 2 की साध यता दिनांक 25/05/2016 को राशि रु 890.40 लाख एवं सिंचाई 400 हे हेतु विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। रु वीकृति अपेक्षित। Follow Up Date & Details by Collector : 27/06/2025 प्रस्तावित स्थल पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा बैराज निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः कल्लीपुरा बैराज क्र.2 योजना विलोपन हेतु प्रस्तावित।	परीक्षण	
डिण्डौरी					
Pending Cases					
11	D0539 रानी अवंतिबाई शहीद रु थल, बालपुर शहपुरा (अ.ज.जा.)	20/03/2025 दनदना जलाशय, राछो जलाशय, नागदमन जलाशय की नहरों का पक् कीकरण किया जायेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025 1. दनदना जलाशय :- नहरों की मरम्मत का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। 2. राछो जलाशय :- नहरों की मरम्मत का प्राक्कलन राशि रु 67.88 लाख का तैयार कर कार्यालय अधीक्षण यंत्र की ओर जांच हेतु प्रेषित किया गया है। 3. नागदमन जलाशय :-नहरों की मरम्मत का प्राक् कलन राशि रु92.62 लाख का तैयार कर कार्यालय अधीक्षण यंत्र की ओर जांच हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	परीक्षण	
12	D0542 रानी अवंतिबाई शहीद रु थल, बालपुर डिण डोरी (अ.ज.जा.)	20/03/2025 जिला डिण डोरी के नेवसा वॉटर फॉल से 2 कि.मी. दूर गंजरा नदी पर बांध बनाया जायेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025 जिला डिण डोरी के नेवसा वॉटर फॉल से2 कि.मी. दूर गंजरा नदी पर बांध हेतु उपयुक्त रु थल चिन्हित किया गया है जिसकी साध य दिनांक 07/05/2025 को विभागीय पोर्टल पर रु वीकृति हेतु दर्ज की जा चुकी है।	परीक्षण	
दमोह					

13	D0258	05/10/2024 सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने और जल संरक्षण	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025	निर्णयार्थ लंबित
	(लाडली बहना/स्वस हायता समूह सम्मेलन कार्यक्रम) जबेरा	के लिये स्टॉपडेम और चैक डेम फलको नाला सिंग्रामपुर पर बनाये जायेंगे।	घोषणा के अनुपालन में जिला दमोह के विकासखंड जबेरा में ग्राम सिंग्रामपुर के फलको नाला का मौका स्थल निरीक्षण किया गया। विभागीय मापदंड अनुरूप बांध/बैराज हेतु कोई उपयुक्त स्थल प्राप्त न हो पाने कारण यह कार्य असाध्य है।	निर्णयार्थ लंबित
देवास				
Pending Cases				
14	D0097	09/06/2024 देवास जिले से निकलने वाली कालीसिंध नदी को साफ रू व छ बनाया जावेगा तथा केचमेंट एरिया को विकसित किया जावेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 09/06/2025 प्रकरण जल संसाधन विभाग को अंतरित किये जाने का अनुरोध है। विभाग द्वारा सूचि से विलोपित किये जाने का अनुरोध है। Follow Up Date & Details by Collector : 23/08/2024 प्रक्रियाधीन	परीक्षण निर्देशानुसार, घोषणा धार्मिक न्यास से विलोपित तथा नगरीय विकास विभाग से जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित की गई।
मुरैना				

Pending Cases				
15	D0335	09/10/2024 क्वारी नदी को रोककर कमतरी बिरहरूआ-गोपी कंचनपुर के मध्य में साध्यता परीक्षणोपरांत बांध का निर्माण कराया जायेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 घोषणा अनुसार मुरैना जिले की क्वार नदी पर प्रस्तावित स्थल पर बांध/बैराज की संभावना हेतु स्थल का निरीक्षण संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया परन्तु प्रस्तावित स्थल के दोनों तरफ अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में stop dams पूर्व निर्मित हैं। जिसके कारण प्रस्तावित स्थल पर पानी का लगभग 1.5 मी. का पूल रहता है जिसके कारण स्थानीय लोगो को आवागमन में असुविधा होने के कारण वे डाउनस्ट्रीम में निर्मित stop dam के गेट खोल देते हैं। वर्तमान में निर्धारित स्थल पर MPRRDA द्वारा हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित स्थल पर बांध हेतु स्थल उपयुक्त नहीं है।	विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
विदिशा				
Pending Cases				
16	D0428	04/01/2025 वर्तमान में तह. लटेरी, विदिशा 48.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है, जो कि अब आगामी 04 वर्षों में 01.00 करोड़ लाख की राशि सिंचाई के लिए जल राशि उपलब्ध करायी जावेगी, जिसमें रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ आदि जिले लाभांवित होंगे।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 घोषणा का अवलोकन किया गया परंतु घोषणा का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने से वांछित कार्यवाही किया जाना कठिन है। अतएव घोषणा का स्वरूप स्पष्ट होने पर ही घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति की जा सकेगी।	परीक्षण
शाजापुर				
Pending Cases				
17	D0107	09/06/2024 जमधड नदी पर जल भंडारण हेतु श्रृंखलाबद्ध 05 स्टॉपडेम निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 320.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी जाएगी।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 दिनांक 09/06/2024 को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जमधड नदी पर जल भंडारण हेतु श्रृंखलाबद्ध 05 स्टॉपडेम निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 320.00 लाख की स्वीकृति की घोषणा की गई थी। वर्तमान में जमधड नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंड के आधार पर स्टॉपडैम निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल प्राप्त नहीं हुआ।	परीक्षण निर्देशानुसार, घोषणा नगरीय विकास विभाग से विलोपित कर, जल संसाधन

अतएव घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुरोध है। Follow Up Date & Details by Collector : 22/05/2025 (Follow Up Date 30-07-2024) कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1529/कार्य/सी.एम घोषणा/2024 दिनांक 26-07-2024 से अवगत कराया है कि जमधड नदी पर जल भंडारण हेतु श्रृंखलाबद्ध 05 रु टॉपडेम निर्माण कार्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग शुजालपुर को निर्देशित किया गया है। उक्त श्रृंखलाबद्ध रु टॉपडेमों का रु थल निरीक्षण उपरांत शेष कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।(Follow Up Date 03-10-2024) कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2027/कार्य/सी.एम घोषणा/2024 दिनांक 30-09-2024 से अवगत कराया है कि अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग शुजालपुर के पत्र क्रमांक 222/रु थ 21.08.2024 अनुसार जमधड नदी की लंबाई 18 किमी. है, जिस पर विभाग के 2 बैराज पूर्व से निर्मित है। वर्तमान में वर्षाकाल का दौर प्रगतिरत है, जिस कारण से नये रु टॉपडेम का सर्वे किया जाना संभव नहीं है, वर्षाकाल उपरांत माह नवंबर में सर्वे कार्य किया जाना प्रस्तावित है।(Follow Up Date 03-10-2024) कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2674/कार्य/सी.एम घोषणा/2024 दिनांक 24-12-2024 से अवगत कराया है कि दिनांक 09-06-2024 को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में माननीय मुख् यमंत्री द्वारा जमधड नदी पर जल भंडारण हेतु श्रृंखलाबद्ध 05 रु टॉपडेम निर्माण हेतु राशि रुपये 320.00 लाख दिये जाने की घोषणा की गई थी, वर्तमान में जमधड नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंड के आधार पर किसी भी रु टॉपडेम निर्माण हेतु रु थान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसव तहत छोटे रु टॉपडेम निर्माण हेतु नगरीय निकाय शुजालपुर द्वारा रु थान चयनित कर समस्त कार्यवाही की जा रही है।(Follow Up Date 10-03-2025) कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग के	विभाग में यथावत रखी गई।
---	-------------------------

		कार्यालयीन पत्र क्रमांक 540/कार्य/सी.एम. घोषणा/2025 दिनांक 06-03-2025 से अवगत कराया है कि दिनांक 09-06-2024 को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जमधड़ नदी पर जल भंडारण हेतु श्रृंखलाबद्ध 05 रु टॉपडेम निर्माण हेतु राशि रुपये 320.00 लाख दिये जाने की घोषणा की गई थी, वर्तमान में जमधड़ नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंड के आधार पर किसी भी रु टॉपडेम निर्माण हेतु रु थान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके तहत छोटे रु टॉपडेम निर्माण हेतु नगरीय निकाय शुजालपुर द्वारा रु थान चयनित कर समस्त कार्यवाही की जा रही है। (FOLLOW UP DATE 22-05-2025) कार्यालय परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण शाजापुर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/इडा/मु.मं.घोषणा/2025/ 96 दिनांक 22-05-2025 अनुसार जमधड़ नदी पर निम्नानुसार स्थानों-1.वार्ड क्र19 मारवाडी जी के खेत के पास, 2. किला रास्ते के आगे, 3.काठिया महाराज मंदिर के पास, 4.शमसान घाट के पास, 5.उपजेल के पीछे, स्टॉपडेम निर्माण हेतु मांग की गई थी उक्त स्थल पर डेम निर्माण हेतु स्थल के अनुमोदन के संबंध में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग खण्ड शाजापुर को पत्र प्रेषित किया गया था । कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग खण्ड शाजापुर की ओर से अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग शुजालपुर उपखण्ड द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत 5 स्थलों में से 03 स्थलों को स्टाप डेम निर्माण के लिये अपने अभिमत में उपयुक्त बताया है। निकाय को स्टाप डेम निर्माण हेतु शासन स्तर से वर्तमान तक कोई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।	
श्रीपुरकलां			

18	D0211 विजयपुर विजयपुर	10/08/2024 ग्राम पंचायत धामनी में धमनद नदी पर एवं ग्राम पंचायत कदवई के पास बेहरदे नदी पर परीक्षण कर बांध निर्माण कराया जाएगा।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 घोषणा अनुसार श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील की धमनद नदी पर बांध की संभावना हेतु रु थल का निरीक्षण किया गया। प्रसू तावित रु थल पर चिन्हित योजना निर्माणाधीन चेंटीखेड़ा वृहद परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जिससे निर्माणाधीन वृहद परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र ओवरलेप हो रहा है। अतः चिन्हित कदवई, बेहरदा लघु सिंचाई योजना तकनीकी दृष्टि से असाध्य होने के कारण प्रसू तावित किया जाना संभव नहीं है। Follow Up Date & Details by Collector : 14/01/2025 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सबलगढ़ द्वारा दिये गये प्रतिवेदन अनुसार १ योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम पंचायत धामनी में धमनद नदी बांध बनाने हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। तकनीकी परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही प्रसू तावित की जावेगी। १ योपुर जिले की कदवई बेहरदा लघु सिंचाई योजना तकनीकी दृष्टि से असाध्य पायी गयी है व योंकि कदवई बेहरदा का केचमेंट एरिया चेंटीखेड़ा के केचमेंट एरिया के अंतर्गत आता है जिसमें चेंटीखेड़ा परियोजना की जीवित जल भराव क्षमता प्रभावित होगी। वर्तमान में चेंटीखेड़ा परियोजना की प्रशासकीय रु वीक्रति जारी करके कार्य के निर्माण हेतु एजेंसी का निर्धारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कदवई बेहरदा परियोजना को बनाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होगा।	निर्णयार थ लंबित निर्णयार थ लंबित	
सागर					

Pending Cases

19	D0520 गढ़ाकोटा रहली	28/02/2025 रहली विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का रकवा बढ़ाये जाने हेतु मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी एवं पूर्व में स्वीकृत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अवरोधों को समाप्त कर शीघ्र गति देने की कार्यवाही की जावेगी।	Follow Up Date & Details by Department : 07/05/2025 1. मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना :- सागर जिले की रहली विधानसभा अंतर्गत प्रस्तावित इस परियोजना का DPR राशि रु 286.26 करोड एवं सिंचाई 7200 हे हेतु कार्यालय बोधि से अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है योजना का प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव तैय किया जा रहा है। शीघ्र ही योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु साधिकार समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना प्रस्तावित है। 2. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना :- इस परियोजना में वर्ष 2018 में राशि रु 292.38 लाख एवं सिंचाई क्षेत्र 990 हे हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी योजना के डूब क्षेत्र में टाईगर रिजर्व की 272 हे फोरेस्ट लैंड प्रभावित हो रही है। भू-अर्जन व सम्बन्ध धारा 6 और धारा 11 की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय में प्रचलित है। वन भूमि एवं पर्वारण स्वीकृति में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण प्रगतिरत है।	परीक्षण समुचित कार्यवाह ी पश्चात प्रेषित करें।
20	D0534 गढ़ाकोटा रहली	28/02/2025 विधानसभा क्षेत्र रहली के अंतर्गत स्वीकृत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना से लगभग 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होना लक्षित है। कोपरा नदी, केन नदी की सहायक नदी है। कोपरा मध्यम परियोजना को भी केन बेतवा लिंक परियोजना में सम्मिलित किया जायेगा।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 कोपरा माध्यम परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2018 में राशि रु. 292.38 लाख और सिंचाई क्षेत्र 9990 हे. हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदाय की गयी थी। कोपरा नदी सुनार की एवं सुनार नदी केन नदी की सहायक नदी है। शेष भाग शासन स्तर से सम्बंधित है।	परीक्षण
सिवनी				

Pending Cases					
21	D0443	18/01/2025 सिवनी विधान प्रापटी कार्ड का वितरण कार्यक्रम, सिवनी सिवनी	18/01/2025 सिवनी विधान सभा अंतर्गत पंच परियोजना से वंचित ग्रामों को पंच सिंचाई लिफ्ट माईक्रो इरीगेशन से पंच नहर का पानी उपलब्ध कराये जाने एवं वर्तमान में निर्मित/निर्माणाधीन नहर से लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 पंच व्यवपवर्तन परियोजना के बांध में अतिरिक्त जल उपलब्ध न होने के कारण सिवनी जिले के छूटे हुए ग्रामों में माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अतः घोषणा विभागीय तकनीकी मापदंडों के अनुरूप असाध्य है। परन्तु घोषणा के उद्देश्य की पूर्ती हेतु पंच नदी पर अन्य योजना चिन्हित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।	परीक्षण समुचित कार्यवाही की पश्चात् प्रेषित करें।
22	D0444	18/01/2025 बरघाट प्रापटी कार्ड का वितरण कार्यक्रम, सिवनी बरघाट (अ.ज.जा.)	18/01/2025 बरघाट विकासखण्ड अंतर्गत कांचना मंडी जलाशय नहर प्रणाली को पूर्ण कराया जाएगा।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 कांचनामंडी जलाशय में निर्माण एजेंसी में कार्य न करने के कारण अनुबंध का विखण्डन किया गया है। अनुबंध अंतर्गत किये गये कार्य की अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति हेतु प्रकरण परीक्षणाधीन है। प्रकरण में वांछित स्वीकृति उपरांत पुनः निविदा आमंत्रण कर शेष कार्य एवं नहर प्रणाली को पूर्ण किया जा सकेगा।	विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। समुचित कार्यवाही पश्चात् प्रेषित करें।
23	D0445	18/01/2025 बरघाट विधान प्रापटी कार्ड का वितरण कार्यक्रम, सिवनी बरघाट (अ.ज.जा.)	18/01/2025 बरघाट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरी, बोरी, चीचबंद एवं भालीवाड़ा (चक कीखमरिया) जलाशय की नहरों के लाइनिंग कार्य की स्वीकृति दी जाएगी।	Follow Up Date & Details by Department : 24/04/2025 1. अरी जलाशय:- योजना में नहर लाइनिंग का प्रस्ताव विशेष मरम्मत मद अंतर्गत कार्यालय बोधी स्तर पर परीक्षणाधीन है। 2. बोरी जलाशय:- योजना की नहर लाइनिंग का प्राक्कलन विशेष मरम्मत मद अंतर्गत राशि रु 871.88 लाख हेतु बोधी में परीक्षणाधीन है। 3. चीचबंद जलाशय:- योजना की नहर लाइनिंग का प्राक्कलन विशेष मरम्मत मद अंतर्गत राशि रु 819.64 लाख बोधी में परीक्षणाधीन है। 4. भालीवाड़ा जलाशय:- योजना की नहर लाइनिंग का प्रस्ताव आर.आर.आर. मद अंतर्गत संभागीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।	विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
सीहोर					
24	D0267	08/10/2024 माननीय पूर्व तह. भैरूदा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह	08/10/2024 माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह	Follow Up Date & Details by Department :	निर्णयार्थ

(ग्राम विकास सम्मेलन)	चौहान के द्वारा बुधनी विधानसभा क्षेत्र में की गयी घोषणायें जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से पूर्ण नहीं की जा सकी, उनको भी पूर्ण किया जायेगा।	24/04/2025 पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिनांक 23/09/2023 को घोषणा क्रं सी-2948 ग्राम मंडी तहसील भैंरूदा में घोषणा की गई थी कि "सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में निम्नलिखित ग्राम 1 छिंदवाड़ा सौज/छिंदगांव, 2 राला 3 खरसानिया, 4 गिल्लौर, 5 जोगला 6 नेहरूगांव 7 नंदगांव 8 चांदाग्रहण 9 भैंरूदा 10 नयागांव की कुल 4717 हे भूमि को सम्मिलित किया जावेगा।" जिसके परिपालन में लेख है कि सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में संलग्न सूची में उल्लेखित ग्राम छिंदगांव सौज एवं अन्य 09 ग्राम कोलार वृहद परियोजना के कमांड क्षेत्र से ओवरलेप हो रहे हैं अर्थात् उक्त ग्रामों में कोलार वृहद परियोजना से सिंचाई कार्य किया जा रहा है। सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना के जल वितरण प्रणाली के अनुसार निर्धारित सिंचाई रकबे के अतिरिक्त सैचय क्षेत्र में वृद्धि कि जाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। अतः प्रकरण को असाध्य मानकर विलोपन हेतु अनुरोध है। Follow Up Date & Details by Collector : 08/05/2025 पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिनांक 23.09.2023 को घोषणा क्रमांक सी-2948 ग्राम मण्डी तहसील भैंरूदा में घोषणा की गई थी की सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में निम्नलिखित ग्राम 1-छिंदगांव सौज/छिंदगांव, 2-राला, 3-खरसानिया, 4-गिल्लौर, 5-जोगला, 6-नेहरूगांव, 7-नंदगांव, 8-चांदाग्रहण, 9-भैंरूदा, 10-नयागांव की कुल 4717 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया जायेगा। जिसके परिपालन में लेख है कि सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में संलग्न सूची में उल्लेखित ग्राम छिंदगांव सौज एवं अन्य 09 ग्राम कोलार वृहद परियोजना के कमांड क्षेत्र से ओवरलेप हो रहे हैं जिससे उक्त ग्रामों को सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में जोड़ा जाना संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिनांक 23.09.2023 को घोषणा क्रमांक सी-2948 ग्राम मण्डी तहसील भैंरूदा में घोषणा की गई थी की सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में निम्नलिखित ग्राम	लंबित निर्णयार्थ लंबित
-----------------------	---	--	------------------------

		1-छिदगांव सौज/छिदगांव, 2-राला, 3-खरसानिया, 4-गिल्लौर, 5-जोगला, 6-नेहरूगांव, 7-नंदगांव, 8-चांदाग्रहण, 9-भैरूदा, 10-नयागांव की कुल 4717 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया जायेगा। जिसके परिपालन में लेख है कि सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में संलग्न सूची में उल्लेखित ग्राम छिदगांव सौज एवं अन्य 09 ग्राम कोलार वृहद् परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र से ओवरलेप हो रहे हैं जिससे उक्त ग्रामों को सीप अम्बर फेस-2 सिंचाई परियोजना में जोड़ा जाना संभव नहीं है।	
--	--	--	--